

ГОСКОМБОРОНПРОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Главное управление судостроительной промышленности

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу строительства на ГП "Адмиралтейские верфи"  
ПКИП "Академик Николай Пилюгин"

8 декабря 1993г.

Москва

№ 10/11-256

На совещании присутствовали:

- от ГУ судпрома: Ефимов О. П. - начальник Главного управления,  
Беляшин В. В., Матвеев В. Н., Ляпин А. В.,  
Грибанов Н. Р.
- от ГП "Адмирал-  
тейские верфи": Александров В. Л. - директор
- от ЦКБ "Балтсу-  
допроект": Ардашев Б. П. - гл. конструктор проекта
- от в/ч 57275: Лышук Б. А. - ВРИО командира в/ч 08340,  
~~Сорока А. В.~~, Жилин А. Ф., Курлов А. И.,  
Прокофьев В. Е.
- от Российского  
космического  
агентства (РКА): ~~Остроумов В. Д.~~ - зам. Генерального директора  
~~Кузнецов А. Н.~~, Морозов С. С.

Заслушав и обсудив доклады директора завода Александрова В. Л.  
и главного конструктора Ардашева Б. П., совещание ОТМЕЧАЕТ:

Плавающий командно-измерительный пункт (ПКИП) "Академик Николай  
Пилюгин" строится начиная с 1988 года на ГП "Адмиралтейские верфи"  
по заказу в/ч 57275. В настоящее время заказ спущен на воду и его  
техническая готовность достигла 56% по работам верфи и 78,7% по об-  
щему объему работ. Все помещения заказа испытаны, №321 помещение



(47%) изолировано, начата зашивка помещений. Судовые устройства смонтированы на 45%, судовые системы и трубопроводы - на 60%, механизмы энергетической установки - на 80%. Проложено 45 км кабельных трасс, 643 помещения сдано под электромонтаж. По монтажу специальных комплексов работы на судне не начаты.

Из 9 подлежащих монтажу на судне комплексов получены полностью 4 ("Аврора", "Кама-1", 17Н825 и ЦПУИС), частично получены 5.

Недоставки по комплексам определяются суммой ок. 860 млн. рублей в ценах 1 полугодия 1993г. По прочему оборудованию и материалам - ок. 50 млн. рублей.

Все организационные, конструкторские и технологические вопросы по дальнейшему строительству судна практически решены, однако ожидаются трудности в обеспечении заказа кабелем, спасательными плотами, т.к. для их закупки требуется валюта.

В случае сдачи заказа после 01.02.95 потребуется валюта в сумме 150-160 тыс. долл. США на закупку оборудования, обеспечивающего выполнение резолюции ИМО от 11.11.88 (аппаратура глобальной морской связи и безопасности мореплавания).

При условии стабильного финансирования дальнейшего строительства заказа ГП "Адмиралтейские верфи" готово завершить его в 1995 году.

Всего для завершения строительства ПКП "Академик Николай Пилюгин" и погашения задолженности по работам 1993 года требуется финансирование в сумме ок. 16 млрд. рублей при условии его сдачи в 1995 году и в сумме ок. 25 млрд. рублей при сдаче судна в 1996 году (в ценах 1 полугодия 1993 г.).

Однако заказчик судна - в/ч 57275 и Российское космическое агентство в настоящее время не располагают средствами для финансирования дальнейшего строительства ПКП "Академик Николай Пилюгин".

В результате этого в 1993 году со стороны заказчика имеется задолженность заводу в сумме 889 млн. рублей по собственным работам завода и в сумме ок. 1 млрд. рублей по работам контрагентов. Без погашения этих задолженностей завод не имеет возможности продолжать работы на заказе.

Учитывая большую техническую готовность строящегося ПКП, а также то обстоятельство, что Россия в настоящее время не имеет ни одного действующего ПКП, без которого невозможно обеспечить надеж-



ное управление КА "Горизонт" и "Экспресс" и коммерческими КА связи,  
совещание РЕШАЕТ:


1. Главному конструктору проекта Ардашеву Б. П. совместно с в/ч 57275 и Российским космическим агенством в недельный срок подгото-  
вить проект обращения в Правительство Российской Федерации о целевом  
финансировании дальнейшего строительства ПКП "Академик Николай Пи-  
люгин".

2. Директору ГП "Адмиралтейские верфи" Александрову В. Л. с  
привлечением в/ч 57275, Российского космического агенства и главного  
конструктора проекта подготовить предложения по вариантам возмещения  
издержек завода и погашения задолженности контрагентам в случае  
отсутствия до 25.12.93 решения о финансировании строительства ПКП.

3. Считать целесообразным рассмотреть результаты поручений по  
пп. 1 и 2 настоящего протокола на совещании заинтересованных сторон  
23.12.93.

По поручению участников совещания,

Начальник ГУ судпрома

  
О. П. Ефимов  
pr-anp

*Ленин*